



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Committente:

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE IN VIA FARIE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

elaborato:

ele.esse.06-crp-r00

data:

Agosto 2019

CRONOPROGRAMMA



TEA

Studio tecnico associato di progettazione impiantistica

via V. Bachelet n.5/b
33050 BAGNARIA ARSA (UD)
tel. 0432.92.47.18 fax 0432.92.73.41
e_mail: info@studiotecnicotea.it



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105084226

Il Tecnico: per. ind. Fornasari Flavio



	Documento	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
01	EMISSIONE	Agosto 2019	PROGETTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Per. Ind. Fornasari	Per. Ind. Fornasari	Per. Ind. Fornasari

formato: A4

Questo elaborato è di esclusiva proprietà dello Studio Tecnico Associato TEA e ne è vietata la riproduzione totale o parziale senza espressa autorizzazione del proprietario. I diritti saranno tutelati a termini di legge.

		GIORNI																													
DESCRIZIONE FASE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Allestimento cantiere e approvvigionamento materiale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Esecuzione degli scavi per posa nuove tubazioni e nuovi plinti di fondazione												■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Tesatura cavi di alimentazione dei nuovi punti luce																														
4	Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti entro i plinti predisposti																														
5	Esecuzione dei collegamenti elettrici dei nuovi corpi illuminanti con le nuove linee elettriche tesate																														
6	Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti																														
7	Smantellamento e dismissione del cantiere																														

		GIORNI																														
DESCRIZIONE FASE		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
1	Allestimento cantiere																															
2	Esecuzione degli scavi per posa nuove tubazioni e nuovi plinti di fondazione	■	■	■	■	■																										
3	Tesatura cavi di alimentazione dei nuovi punti luce						■	■	■	■																						
4	Posa in opera nuovi sostegni e nuovi corpi illuminanti entro i plinti predisposti										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
5	Esecuzione dei collegamenti elettrici dei nuovi corpi illuminanti con le nuove linee elettriche tesate																					■	■	■	■							
6	Prove di funzionamento e collaudi nuovi impianti																									■	■	■	■			
7	Smantellamento e dismissione del cantiere																													■	■	■