



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE DELLA VIABILITA' DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE NELLA FRAZIONE DI MORSANO DI
STRADA - VIA SAN GIORGIO E VIA TREPPO
LOTTO 1

FASE:

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

I PROGETTISTI:

dott.ing. Massimo COMUZZI

dott.ing. Fabrizio CIMENTI



ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA



STUDIO DI INGEGNERIA
COMUZZI-CIMENTI

dott.ing. Massimo COMUZZI
cell: 333 2951774
massimo.comuzzi@inggrup.it
dott.ing. Fabrizio CIMENTI
cell: 348 7754249
fabrizio.cimenti@inggrup.it
Via Colloredo, 140 Int.6
33037 Pasiàn di Prato (Ud)
Tel. 0432 690497-680247
Fax 0432 680255
C.F e P.IVA: 02642060301
www.inggrup.it
info@inggrup.it

RIF. PRATICA N°

257

revisione	data	descrizione	redatto	verificato
0	Agosto 2019	Emissione elaborato	fci	mco

ID	Nome attività	Durata	Importo	Mese 2																														Mese 3																														Mese 4																														Mese 5																													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94																										
1	Allestimento cantiere	1 g	0,00																																																																																																																								
2	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	66 g	12'308,63																																																																																																																								
3	Adeguamento delle scarpate a lato strada + Inerbimento finale	71 g	19'418,76																																																																																																																								
4	Stabilizzazione di cassonetto stradale	66 g	16'145,01																																																																																																																								
5	Realizzazione di manto bituminoso di base	66 g	41'067,21																																																																																																																								
6	Realizzazione di pavimentazione stradale tipo binder	66 g	46'759,69																																																																																																																								
7	Realizzazione del tappeto di usura	7 g	138'904,20																																																																																																																								
8	Installazione della segnaletica verticale e di catarifrangenti	5 g	7'656,50																																																																																																																								
9	Realizzazione di segnaletica orizzontale	5 g	3'240,00																																																																																																																								
10	Apprestamenti sicurezza	90 g	4'500,00																																																																																																																								
11	Smobilizzo cantiere	1 g	0,00																																																																																																																								



ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento cantiere	0,00	0,00	1 gg	1 gg	1	1
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso	12'308,63	4,24	2 gg	67 gg	66	66
Adeguamento delle scarpate a lato strada + Inerbimento finale	19'418,76	6,70	2 gg	89 gg	71	71
	<i>periodo 01</i> 18'059,45	6,23	<i>2 gg</i>	<i>67 gg</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
	<i>periodo 02</i> 1'359,31	0,47	<i>85 gg</i>	<i>89 gg</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
Stabilizzazione di cassonetto stradale	16'145,01	5,57	2 gg	67 gg	66	66
Realizzazione di manto bituminoso di base	41'067,21	14,16	2 gg	67 gg	66	66
Realizzazione di pavimentazione stradale tipo binder	46'759,69	16,12	2 gg	67 gg	66	66
Realizzazione del tappeto di usura	138'904,20	47,90	68 gg	74 gg	7	7
Installazione della segnaletica verticale e di catarifrangenti	7'656,50	2,64	75 gg	79 gg	5	5
Realizzazione di segnaletica orizzontale	3'240,00	1,12	80 gg	84 gg	5	5
Apprestamenti sicurezza	4'500,00	1,55	1 gg	90 gg	90	90
Smobilizzo cantiere	0,00	0,00	90 gg	90 gg	1	1